



COMUNE DI LONA-LASES
PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38040 Via Maseri n°2
Tel. 0461/689108 Fax 0461/689379
Codice Fiscale e P. IVA 00383060225

Prot. N. 5679

Lona-Lases, 11.11.2014

A mezzo PEC

OGGETTO: Verbale di somma urgenza sulla necessità di intervento di somma urgenza per il movimento franoso del tratto stradale comunale che collega l'abitato di Piazzole con la S.P. 71 a nord dell'abitato di Lona – Comune Lona-Lases.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 53 della L.P. n. 26 del 10.09.1993 e s. m. e int.)

In data 06 ottobre 2014, il sottoscritto geom. Ennio Ferro ha effettuato una visita di sopralluogo sulla strada comunale in p.f. 3319 C.C. Lona denominata "strada Piazzole" nel Comune di Lona-Lases, dove si è verificata una colata detritica con smottamenti sulla strada comunale di accesso alla frazione Piazzole. La sede stradale in un tratto è franata per cui è assolutamente inibito il transito sia veicolare che pedonale per l'accesso alla frazione.

Si sono inoltre riscontrati smottamenti e colate detritiche con deposito di materiale sulla sede stradale e intasamento tombini in alcuni punti della strada comunale a valle della stessa per Piazzole.

A seguito del sopralluogo di data 7 novembre 2014, dopo i sondaggi del terreno, effettuati dalla ditta Pek Disgaggi di Predazzo, coordinati dal dott. ing. Ioriatti Luciano del Servizio Prevenzione e Rischi della P.A.T., alla presenza del dott. ing. Ciro Angelo Leonardelli e del Sindaco p.t. Dott. Marco Casagrande, si riscontra quanto sotto:

Accertato che la strada comunale denominata "strada Piazzole" rimane l'unico accesso carrabile all'abitato e che pertanto si rende necessaria la immediata esecuzione dei lavori di ricostruzione del tratto stradale oggetto di franamento.

interventi previsti

- Sistemazione strada comunale esistente con massicciata in materiale drenante per accesso alternativo alla frazione Piazzole;
- Spostamento con trattore delle autovetture bloccate nella frazione Piazzole alla strada provinciale;
- Realizzazione di una stradina di cantiere per accesso a valle della sede stradale per l'esecuzione in sicurezza dei lavori;
- Costruzione di muro in c.a. di sottoscarpa con micropali verticali e tiranti inclinati ancorati in roccia
- Riempimento con materiale drenante proveniente da cava, rifacimento della fondazione stradale e della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

- Posa di guardrail bordo ponte sul muro in c.a.
 - Pulizia del materiale franato di tratti di strada comunale, pulizia dei tombini e sistemazione delle rampe stradali.
- Per quanto sopra:

dichiara

che i lavori e le iniziative sopra indicate rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. n. 26, 10 settembre 1993 e s.m. e int.

Per quanto concerne l'importo dei lavori, ottenuta sommando sia i lavori che le somme a disposizione dell'Amministrazione, può essere stimata complessivamente in Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00).

**IL RESPONSABILE U.T.C.
geom. Ennio Ferro**



Il sottoscritto dott. Marco Casagrande, Sindaco pro – tempore del Comune di Lona-Lases, conferma quanto sopra.

**IL SINDACO
dott. Marco Casagrande**



Scala di 1:25.000

C.S.P.

Sevignano

Rivo della Canale

Bosco d'Ischia

PIAZZOLE
Vedi F.° 1

Piazzole

Vic

G

